

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			S206宣泾一级公路路灯项目							
主管部门			108-宣城市宣州区交通运输局			实施单位	108001-宣城市宣州区交通运输局			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	263.51	263.51	232.18	10	88.11%	8.81	
			其中：本年财政拨款	263.51	263.51	232.18	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	已完成路灯安装					已完成路灯安装				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	沿线路灯数量			=1106盏	1106盏	10	10	
		质量指标	验收合格率			=100%	100%	10	10	
			项目质量安全性			达到国家规定标准	达成预期指标	10	10	
			时效指标	项目完成时限			=2022年	2022年	10	10
		成本指标	项目总成本			≤1万元/盏	1万元/盏	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对改善沿线乡镇经济			明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对群众出行和沿线城乡居民生活物资运输的改善程度			明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对道路绿化程度影响			一般	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	城乡居民出行便利度			明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	沿线周边居民满意率			≥85%	90%	10	10	
总分							100	98.81		