

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------|---------|--|---------|------------|-----------|--------------------|--------|-------------|
| 项目名称 | | | S604沈村至朱桥段（朱沈路）建设工程、S104宣城至港口段（宣港路）一级公路改建工程PPP项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 108-宣城市宣州区交通运输局 | | | 实施单位 | 108001-宣城市宣州区交通运输局 | | |
| 项目资金 （万元） | | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | 年度资金总额： | 9371.76 | 9371.76 | 2600.00 | 10 | 27.74% | 2.77 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 9371.76 | 9371.76 | 2600.00 | — | | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 本项目已完工通车 | | | | | 本项目已完工通车 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | S604朱沈路道路里程数 | | ＝8.58公里 | 8.58公里 | 10 | 10 | |
| | | | S104宣港路道路里程 | | ＝20.53公里 | 20.53公里 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | | ＝100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 项目质量安全性 | | ＝100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | | 根据合同标准 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | S604朱沈路每公里造价 | | ＝1620万元/公里 | 1620万元/公里 | | 0 | |
| | | | S104宣港路每公里造价 | | ＝3405万元/公里 | 3405万元/公里 | | 0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 沿线经济 | | 促进 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | S604朱沈路道路畅通率 | | ＝100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | S104宣港路道路畅通 | | ＝100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | S604朱沈路公路绿化率 | | 提升 | 达成预期指标 | | 0 | |
| | | | S104宣港路公路绿化率 | | 提升 | 达成预期指标 | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | S604朱沈路居民出行便利 | | 提升 | 达成预期指标 | | 0 | |
| | | | S104宣港路居民出行便利 | | 提升 | 达成预期指标 | | 0 | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-------------------|------|-----|----|-----|-------|
| | 满意度指 标 | 满意度指 标 | S604朱沈路沿线周边居民满意率 | ≥85% | 85% | 10 | 10 | |
| | | | :S104宣港路沿线周边居民满意率 | ≥85% | 85% | | 0 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 92.77 |