

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			天成桥						
主管部门			108-宣城市宣州区交通运输局			实施单位	108001-宣城市宣州区交通运输局		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	69.56	69.56	69.56	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	69.56	69.56	69.56	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成桥梁铺装确保建成通车					完成桥梁铺装确保建成通车			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	桥梁座数		=1座	1座	5	5	
			桥梁长度		=246.5米	246.5米	5	5	
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	10	10	
			桥梁质量及安全标准		达到国家规定标准	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时限		=2022年	2022年	10	10	
		成本指标	总投资总成本		≤2046万元/座	2046万元/座	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对减少群众出行成本		较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对群众出行和沿线城乡居民生活物资运输的改善程度		较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对道路绿化程度影响		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	城乡居民出行便利度		提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	沿线周边居民满意率		≥85%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	