

# 2023 年省级交通运输专项资金项目

## 支出绩效自评报告

为加强工程专项资金使用监督，促进资金规范管理，提高资金的使用效益、管理情况进行了自查，现将自查情况报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

##### 1、项目背景

宣州区省道公路桥梁安全提升及危桥改造工程，是对雁翅桥、雁翅街道桥、杨柳桥进行护栏改造，对河边钱村桥进行危桥改造，以使公路桥梁安全状况得到提升。

##### 2、建设内容

#### （1）、雁翅大桥项目

（a）桥梁防撞护栏：拆除既有护栏，提升为钢筋砼防撞护栏。

（b）桥梁过渡连接：桥台左右侧增设桥路连接过渡段波形护栏各 12.5 米。

（c）护栏底座、路肩：增设护栏底座，硬化土路肩。

（d）标志标牌：增设限载标志牌。

#### （2）、杨柳桥项目

（a）桥梁防撞护栏：拆除既有护栏，提升为钢筋砼防撞护栏。

(b) 桥梁过渡连接：桥台左右侧增设桥路连接过渡段波形护栏各 12.5 米。

(c) 护栏底座、路肩：增设护栏底座，硬化土路肩。

(d) 标志标牌：增设限载标志牌。

### (3)、河边钱村桥项目

(a) 临时设施建设、老桥拆除。

(b) 台座制作与底模安装、钢筋加工与安装、模板制作安装、混凝土浇筑、模板拆除和凿毛、后期混凝土养护。

(c) 防撞护栏钢筋的预埋、绑扎，混凝土浇筑、后期混凝土养护。

### (4)、雁翅街道桥项目

(a) 桥梁防撞护栏：拆除既有护栏，提升为钢筋砼防撞护栏。

(b) 桥梁过渡连接：桥台左右侧增设桥路连接过渡段波形护栏各 12.5 米。

(c) 护栏底座、路肩：增设护栏底座，硬化土路肩。

(d) 标志标牌：增设限载标志牌。

## 3、资金投入和使用情况

严格按照支付流程申请财政资金，严格按照资金财务审批流程办理款项支付，保障项目资金安全，确保资金专款专用，避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。依据皖财建皖财建[2022]1271 号文件，对我项目补助经费下达 125 万元；已支付工程款 125 万元。

## （二）项目绩效目标

资金用于钱村桥危桥改造工程和雁翅桥、雁翅街道桥、杨柳桥桥梁安全提升工程，以提升桥梁安全现状，满足广大人民群众出行需求。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过绩效评价确保获知工程项目进展状况，满足单位检查工程项目进展情况的需求；进一步确认项目组织对工程项目承诺的实现程度；尽早获悉动态数据，以便提前为下一步桥梁管理提供准确、可靠和具有可比性的及科学的养护分析方法。

绩效评价对象：2023 年省级交通运输专项资金项目。

绩效评价范围：2023 年省级交通运输专项资金项目所有的工程建设内容完成情况。

### （二）绩效评价原则、评价方法

按照科学规范、公开公正、绩效相关原则，开展绩效评价。

评价方法：

（1）比较法：通过对绩效目标与实施效果比较，综合分析绩效目标的实现程度；

（2）公众评价法：通过问卷调查对项目支出效果进行评价目标的实现程度。

### （三）绩效评价工作过程。

#### 1、前期准备

组织参与项目日常考核及自评人员

#### 2、组织实施

整理项目相关资料、数据。

#### 3、分析评价

分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价并提出建议。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### （一）总体结论

该项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的，满足了需求。

##### （1）经济效益

为地区的快速发展提供了良好的交通运输条件，促进产业结构的调整及区域经济的快速发展。

##### （2）社会效益

解决群众出行问题，让公众出行更加方便，提高群众满意度和幸福感。

#### （二）评价得分情况

我单位 2023 年省级交通运输专项资金项目决策依据充分，对施工单位严格考评，坚持问题导向，强化回访督查。财务管理规范有效，实行财政专户管理、专款专用项目，发挥资金使用效益。产出情况良好，取得了显著的社会效益和

经济效益，项目的实施对推动当地旅游产业发展、优化产业结构，方便群众安全出行等方面起到了积极作用。

经统计分析，2023 年省级交通运输专项资金项目绩效自评为 100 分。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

#### 1、立项依据充分性

考核项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

#### 2、立项程序规范性

主要用于评价项目申请、设立过程是否符合相关要求，是否按照规定的程序申请；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

#### 3、绩效指标合理性

考核项目所设定的绩效指标是否依据充分，是否符合客观实际。

#### 4、绩效指标明确性

主要用于评价项目依据绩效指标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。

### （二）项目过程情况

#### 1、资金使用合理性

（1）是否符合国家财经法规和财务管理制度以及相关

专项资金管理办法的规定；

(2) 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；

(3) 是否符合项目预算批复或合同规定的用途；

(4) 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

## 2、管理制度健全性

评价组织机构是否健全，人员是否配备完善；是否已制定或具有相应的管理制度，管理制度是否合法、合规、完整。

## 3、制度执行有效性

评价相关人员是否熟悉并遵循相应的管理制度；相关人员是否能按照相应管理制度有效执行；项目支出手续是否完备。

## (三) 项目产出情况

### 1、成本指标

项目成本控制

### 2、时效指标

按期完成投资

### 3、数量指标

(1) 农村公路危桥改造座数

(2) 省道公路桥梁安全防护座数

### 4、质量指标

(1) 完工项目验收合格率

(2) 资金使用合规性

## (四) 项目效益情况

### 1、经济效益指标

对经济发展的促进作用

### 2、社会效益指标

(1) 基本公共服务水平

(2) 公路安全水平

### 3、满意度指标

(1) 改善通行服务水平群众满意度

(2) 司乘人员满意度

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### (一) 主要经验及做法

科学合理地配置资金，尽可能将有限的财政资金分配好、使用好、管理好。认真执行资金收支使用制度，确保专款专用，防止项目资金被挤占挪用。编制经费预算的同时制定本年度绩效目标。在执行预算指标的过程中，严格遵守审批流程，严格控制支出，专款专用，每月追踪支出进度，每季度对项目的执行情况进行分析和评价。

### (二) 存在的问题

部分群众护路爱桥的思想观念淡薄，对周边居民“爱路、爱桥”宣传不到位。

## 六、有关建议

加大日常监管及宣传力度，加强当地政府和群众对桥梁的监护作用，若发现有损坏桥梁设施的违法行为，应坚决制止并及时举报。

## 七、其他需要说明的问题

无。

宣城市宣州区公路事业发展中心

2024 年 3 月 22 日