

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			宣州区交通大厦幕墙工程						
主管部门			108-宣城市宣州区交通运输局			实施单位	108001-宣城市宣州区交通运输局		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	140.00	140.00	140.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	140.00	140.00	140.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成交通大厦外立面改造，达成与昭亭路中央公园景观相符。					已完成交通大厦外立面改造，达成与昭亭中央公园景观相符。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	工程项目数量		≥1幢	1幢	10	10	
			工程项目面积		≥3504.25平方米	3504.25平方米	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		2023年完成项目	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目执行数是否超预算		未超	达成预期指标	10	10	
			项目总成本		≤140万元	140万元		0	
	效益指标	经济效益指标	对降低故障发生率、大修几率的影响程度		改善程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度		较高	达成预期指标	10	10	
			对单位履职、促进事业发展在影响或提升程度		改善程度较高	达成预期指标		0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	